

Inarin kunta
Tilinpäätös ja toimintakertomus

Investoinnit 2025

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Jäljellä	Tot. %
Ivalon urheilukentän WC						
Toimintakulut	-80 000	0	-80 000	-15 813	-64 187	19,8%
Netto	-80 000	0	-80 000	-15 813	-64 187	19,8%
Hanketavoitteen toteutuminen:	Suunnitelmien ja tarpeiden tarkentuessa, tähän hankkeeseen löydettiin paljon edullisempi ratkaisu kuin mihin oltiin varauduttu. Hanke toteutui.					
Näätämön WC						
Toimintakulut	-150 000	0	-150 000	-87 638	-62 362	58,4%
Netto	-150 000	0	-150 000	-87 638	-62 362	58,4%
Hanketavoitteen toteutuminen:	Hanke toteutui. Lvi-suunnittelijan jätevesiratkaisu oli edullisempi kuin mihin oltiin varauduttu.					
Budjetointikohde - kiinteät rak. ja laitteet / tekninen						
Toimintakulut	-850 000	471 000	-379 000		-379 000	
Netto	-850 000	471 000	-379 000		-379 000	
Hanketavoitteen toteutuminen:	Jaettu tkn ltk:n päätöksellä seuraaviin kohteisiin: Saarineitamontien klv, Neitamontien alkuosa, Asfaltoinnit Poron-, Vasan-, Loue- ja Juutuanvaarantielle sekä Louepolulle Jalventien ja -polun rakennustarvetta ei syntynytkään. Katuvalojen saneeraus jäi toteutumatta urakoitsijasta johtuvista syistä.					
Nellimin satama						
Toimintakulut	-200 000	0	-200 000	-11 120	-188 880	5,6%
Netto	-200 000	0	-200 000	-11 120	-188 880	5,6%
Hanketavoitteen toteutuminen:	Haettu hankkeelle vesilain mukainen lupa, hankkeen toteutus vuonna 2026.					
Inarin satama						
Toimintakulut	-300 000	0	-300 000	-254 882	-45 118	85,0%
Netto	-300 000	0	-300 000	-254 882	-45 118	85,0%
Hanketavoitteen toteutuminen:	Hanke toteutui, rakennettu uusia vierasvene- ja kausipaikkoja ja uusittu alueen valaistus.					
Inarin urheilualueen kunnostus						
Toimintakulut	-50 000	0	-50 000	-28 484	-21 516	57,0%
Netto	-50 000	0	-50 000	-28 484	-21 516	57,0%
Hanketavoitteen toteutuminen:	Hanke toteutui, rakennettu uusi pysäköintipaikka ja uusittu rakenteita. Parkkipaikka saatiin rakennettua toisen urakan ylijäämämaista, joten kustannus oli huomattavasti arvioitua pienempi.					
Jänkkävaaran ulkoilualueen kunnostus						
Toimintakulut	-250 000	250 000	0		0	
Netto	-250 000	250 000	0		0	
Hanketavoitteen toteutuminen:	Avattu paremmin kuvaava hanke Jänkkävaaran ulkoilualueen kunnostus 2025-2026.					
Katuvalokeskuksen ohjaus						
Toimintakulut				-700	700	
Netto				-700	700	
Hanketavoitteen toteutuminen:	Ohjainlaitteen asennus ja käyttöönotto					

Inarin kunta
Tilinpäätös ja toimintakertomus

Sevetin kävelyreitti						
Toimintatuotot	168 300	0	168 300		168 300	
Toimintakulut	-180 000	0	-180 000		-180 000	
Netto	-11 700	0	-11 700		-11 700	
Hanketavoitteen toteutuminen:	Alueen vuokrasopimusta ja rakentamislupaa ei saatu vuodelle 2025, toteutus siirtyi vuodelle 2026.					
Veskonien sataman laituri						
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-55 900	-44 100	55,9%
Netto	-100 000	0	-100 000	-55 900	-44 100	55,9%
Hanketavoitteen toteutuminen:	Hanke toteutu, laiturit saatiin ajankohdan (alkutalvi) vuoksi arvioitua edullisemmin.					
Kevyenliikenteen silta Ivalojoen yli						
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-10 000	-90 000	10,0%
Netto	-100 000	0	-100 000	-10 000	-90 000	10,0%
Hanketavoitteen toteutuminen:	Toteutettiin EVA-raportti, hanke jatkuu vuodelle 2026.					
Tervetuloa Inariin -kyltit						
Toimintakulut	-40 000	0	-40 000	-6 184	-33 816	15,5%
Netto	-40 000	0	-40 000	-6 184	-33 816	15,5%
Hanketavoitteen toteutuminen:	Hyödynnettiin olemassa olevia rakenteita, uusittiin kylttien sisältöä.					
Saarineitamontien kevyen liikenteen väylä						
Toimintakulut		-93 000	-93 000	-92 475	-525	99,4%
Netto		-93 000	-93 000	-92 475	-525	99,4%
Hanketavoitteen toteutuminen:	Hanke toteutui suunnitellusti.					
Asfaltoinnit 2025						
Toimintakulut		-222 000	-222 000	-221 515	-485	99,8%
Netto		-222 000	-222 000	-221 515	-485	99,8%
Hanketavoitteen toteutuminen:	Toteutettiin asfaltointeja seuraavissa kohteissa: Juutuanvaarantien jatko, Louepolku, Louetie, Vasantie, Porontie, Saarineitamontien kevyenliikenteenväylä					
Jänkkävaaran ulkoilualueen kunnostus 2025-2026						
Toimintakulut		-298 000	-298 000	-297 080	-920	99,7%
Netto		-298 000	-298 000	-297 080	-920	99,7%
Hanketavoitteen toteutuminen:	Saneerattiin ja rakennettiin alueen hiihtoladuille valaistus.					
Neitamontien rakentaminen						
Toimintakulut		-108 000	-108 000	-107 951	-49	100,0%
Netto		-108 000	-108 000	-107 951	-49	100,0%
Hanketavoitteen toteutuminen:	Toteutettiin 165 m tietä.					
Traktori						
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000	0	-100 000		-100 000	
Hanketavoitteen toteutuminen:	Hanke siirrettiin sivistysosastolle vuodeksi 2026 toteuttavaksi.					
Tekninen lautakunta yhteensä	-2 231 700	0	-2 231 700	-1 189 741	-1 041 959	53,3%

Inarin kunta
Tilinpäätös ja toimintakertomus